

## 2.3. SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih uporabnikov, je delno vključeno že v poročilu o doseženih ciljih in rezultatih oziroma v poslovnem poročilu.

V splošni obrazložitvi pa podajamo:

### 2.3.1. RAZLAGA PODATKOV O PROJEKTIH, KI JO ZAJEMA TABELA IZVAJANJA NRP

#### V NRP tabeli so podatki v naslednjih kolonah:

- v koloni 1 so navedeni projekti po proračunskih uporabnikih nato je navedeno področje proračunske porabe, glavni program, podprogram, NRP šifra, naziv projekta in vir financiranja. Kratica: PV-LS pomeni financiranje iz lastnih sredstev; PV-TDP pomeni transfer iz državnega proračuna; PV-EU pomenijo EU sredstva; OV-PPU pomeni, da projekt financirajo posredni proračunski uporabniki iz svojih virov in OV-DP pomeni, da financirajo projekt neposredno drugi domači partnerji in niso proračunski vir.
- v koloni 2 je navedena »Vrednost projekta« in pomeni izhodiščno vrednost projekta iz dokumentacije investicijskega projekta.
- v koloni 3 in 4 je prikazan začetek in konec financiranja projekta;
- v koloni 5 »Pred l. \_\_« je prikazana realizirana vrednost projekta preteklih let (brez realizacije zaključnega računa);
- v koloni 6,7,8 so izkazani sprejeti plan ,veljavni plan in realizacija za leto za katerega se poroča zaključni račun;
- v koloni 9 je izkazan odstotek v vseh letih realizirane vrednosti projekta (vključno z realizacijo zaključnega računa), glede na vrednost projekta iz dokumentacije investicijskega projekta;
- v koloni 10 je izkazan indeks realizacije glede na veljavni plan.
- na koncu tabele so prikazani seštevki po vseh virih financiranja.

### 2.3.2. PRIMERJAVA VREDNOSTI IN ŠTEVILA PLANIRANIH IN DEJANSKO FINANCIRANIH PROJEKTOV in PROGRAMOV PO PODROČJIH PORABE

Načrt razvojnih programov je bil v letu planiran v višini 22.607.732,26 evrov, realiziran je v višini 9.991.391,62 evrov oziroma 44,18%. Število projektov in programov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov je bilo 74.

Tabela projektov po področjih porabe:

| PU | Progr. Klas. | NRP šifra     | Naziv NRP  | Rebalans<br>2025     | Veljavni plan<br>2025 | Realizacija<br>2025 | indeks<br>(Re/Vp) |
|----|--------------|---------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|    |              |               | <b>Skupna vsota</b>  | <b>22.607.732,26</b> | <b>22.617.316,15</b>  | <b>9.991.391,62</b> | <b>44,18</b>      |
|    |              |               | <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> | <b>3.891,13</b>      | <b>3.891,13</b>       | <b>3.891,13</b>     | <b>100,00</b>     |
| 80 | 04           | OB039-23-0018 | Obnova sanitarij v Domu krajanov Temenica                      | 3.891,13             | 3.891,13              | 3.891,13            | 100,00            |
|    |              |               | <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>                                      | <b>82.500,00</b>     | <b>83.400,00</b>      | <b>36.584,11</b>    | <b>43,87</b>      |
| 79 | 06           | OB039-19-0034 | Investicije v KS Šentvid                                       | 22.000,00            | 22.000,00             | 12.850,00           | 58,41             |
| 40 | 06           | OB039-24-0007 | Inv. v prostore in opremo - OS, OU (2024-2025)                 | 60.500,00            | 60.500,00             | 22.834,11           | 37,74             |
| 81 | 06           | OB039-25-0040 | Nakup umetniške slike Mestne hiše Višnja Gora                  | 0,00                 | 900,00                | 900,00              | 100,00            |
|    |              |               | <b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>                  | <b>210.000,00</b>    | <b>216.772,22</b>     | <b>216.772,22</b>   | <b>100,00</b>     |
| 40 | 07           | OB039-23-0002 | Investicije v gasilske objekte in nakup opreme                 | 210.000,00           | 210.000,00            | 210.000,00          | 100,00            |
| 40 | 07           | OB039-25-0031 | Nakup boks prikolice za prevoz blaga za potrebe CZ             | 0,00                 | 6.772,22              | 6.772,22            | 100,00            |
|    |              |               | <b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>                              | <b>6.100,00</b>      | <b>10.041,82</b>      | <b>3.941,82</b>     | <b>39,25</b>      |
| 44 | 08           | OB039-23-0017 | Evropski teden mobilnosti (23-26)                              | 6.100,00             | 6.100,00              | 0,00                | 0,00              |
| 44 | 08           | OB039-25-0008 | Nakup mobilnega merilnika hitrosti                             | 0,00                 | 3.941,82              | 3.941,82            | 100,00            |
|    |              |               | <b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                      | <b>196.800,00</b>    | <b>196.800,00</b>     | <b>139.704,32</b>   | <b>70,99</b>      |
| 41 | 11           | OB039-23-0001 | Subvencije v kmetijstvu-državna pomoč (23-27)                  | 196.800,00           | 196.800,00            | 139.704,32          | 70,99             |
|    |              |               | <b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>        | <b>628.216,36</b>    | <b>628.216,36</b>     | <b>615.591,41</b>   | <b>97,99</b>      |
| 45 | 12           | OB039-24-0006 | Postavitev sončnih elektrarn na javnih stavbah                 | 628.216,36           | 628.216,36            | 615.591,41          | 97,99             |
|    |              |               | <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>         | <b>5.169.130,60</b>  | <b>5.161.011,20</b>   | <b>1.591.035,73</b> | <b>30,83</b>      |
| 45 | 13           | OB039-18-0001 | Rekonstrukcija LC v Višnji Gori ob AC                          | 15.000,00            | 15.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-19-0014 | Izgradnja pločnika v Ambrusu                                   | 22.000,00            | 22.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-19-0024 | Obvoznica Šentvid  | 40.000,00            | 40.000,00             | 26.596,00           | 66,49             |
| 45 | 13           | OB039-20-0008 | Obnova mostu v Lesah   | 50.000,00            | 50.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-21-0036 | Obnova ceste Kriška vas - Nova vas                             | 973.830,60           | 973.830,60            | 169.233,26          | 17,38             |
| 45 | 13           | OB039-22-0005 | Kolesarska povezava V.G.-IV.G.-Šentvid                         | 159.000,00           | 159.000,00            | 9.476,96            | 5,96              |
| 45 | 13           | OB039-23-0010 | Ureditev križišča državne in LC Krka-Podbukovje                | 20.500,00            | 20.500,00             | 22,70               | 0,11              |
| 45 | 13           | OB039-23-0013 | Prehodi za pešce in prometna ureditev na državnih cestah       | 51.000,00            | 51.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 44 | 13           | OB039-24-0002 | Javna razsvetljava   | 129.800,00           | 129.800,00            | 129.784,64          | 99,99             |
| 44 | 13           | OB039-24-0008 | Asfaltne sanacije in obnove vozišč 2025-2026                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00          | 999.989,06          | 100,00            |
| 44 | 13           | OB039-24-0009 | Ureditev avtobusnih postajališč (2024-2025)                    | 30.000,00            | 27.514,00             | 909,49              | 3,31              |
| 45 | 13           | OB039-24-0013 | Obnova ceste Vir pri Stični                                    | 258.000,00           | 258.000,00            | 24.026,25           | 9,31              |
| 45 | 13           | OB039-24-0014 | Obnova ceste Sveti Rok   | 329.500,00           | 297.900,00            | 0,00                | 0,00              |

| PU | Progr. Klas. | NRP šifra  | Naziv NRP  | Rebalans<br>2025  | Veljavni plan<br>2025 | Realizacija<br>2025 | indeks<br>(Re/Vp) |
|----|--------------|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 45 | 13           | OB039-24-0018  | Izgradnja pločnika Zagradec-Breg                                   | 1.056.000,00      | 1.056.000,00          | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-24-0027  | Nadomestitev nadvoza VA0268 Brezovo AC A2                          | 38.000,00         | 38.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-24-0028  | Ureditev območja križišča državne in občinske ceste Ivančna Gorica | 493.500,00        | 493.500,00            | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-24-0029  | Celostna prometna strategija občine Ivančna Gorica                 | 55.000,00         | 55.000,00             | 48.190,00           | 87,62             |
| 45 | 13           | OB039-24-0030  | Ureditev regionalne ceste R-1195 pri šoli V.Gora                   | 28.000,00         | 28.000,00             | 13.206,50           | 47,17             |
| 44 | 13           | OB039-25-0002  | Nadhod nad železniško progo v Ivančni Gorici                       | 190.000,00        | 190.000,00            | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-25-0003  | Obnova ceste in izgradnja pločnika Mekinje                         | 40.000,00         | 40.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-25-0004  | Ureditev križišča Žabjek   | 135.000,00        | 160.000,00            | 143.634,27          | 89,77             |
| 45 | 13           | OB039-25-0005  | Pločnik Dedni dol - Žabjek   | 55.000,00         | 30.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 13           | OB039-25-0009  | Vzpostavitev javnega sistema izposoje E-koles                      | 0,00              | 2.732,80              | 2.732,80            | 100,00            |
| 73 | 13           | OB039-25-0038  | Javna razsvetljava v naselju Mleščevo                              | 0,00              | 23.233,80             | 23.233,80           | 100,00            |
|    |              | <b>GOSPODARSTVO</b>  |  | <b>172.579,00</b> | <b>172.579,00</b>     | <b>160.989,20</b>   | <b>93,28</b>      |
| 41 | 14           | OB039-23-0015  | Projekt INNOCOM  | 57.579,00         | 57.579,00             | 47.175,01           | 81,93             |
| 45 | 14           | OB039-24-0016  | Prestavitev skednja iz Gradička na Čukovino                        | 115.000,00        | 115.000,00            | 113.814,19          | 98,97             |
|    |              | <b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>                     |  | <b>759.033,30</b> | <b>759.033,30</b>     | <b>181.971,49</b>   | <b>23,97</b>      |
| 44 | 15           | OB039-20-0001  | Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo                        | 118.348,80        | 118.348,80            | 6.737,50            | 5,69              |
| 44 | 15           | OB039-20-0002  | Javni kanalizacijski sistem Krka                                   | 18.871,50         | 18.871,50             | 0,00                | 0,00              |
| 44 | 15           | OB039-20-0003  | Javni kanalizacijski sistem Zagradec                               | 33.813,00         | 33.813,00             | 0,00                | 0,00              |
| 44 | 15           | OB039-22-0006  | Kanalizacija Šentvid pri Stični                                    | 120.000,00        | 120.000,00            | 0,00                | 0,00              |
| 44 | 15           | OB039-22-0008  | Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP                      | 238.000,00        | 238.000,00            | 53.166,98           | 22,34             |
| 44 | 15           | OB039-22-0026  | Kanalizacija Ambrus  | 53.000,00         | 53.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 44 | 15           | OB039-25-0001  | Cero Špaja dolina (2025)   | 177.000,00        | 177.000,00            | 122.067,01          | 68,96             |
|    |              | <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b> |  | <b>888.508,76</b> | <b>898.117,21</b>     | <b>595.274,57</b>   | <b>66,28</b>      |
| 45 | 16           | OB039-19-0002  | Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G.                     | 55.000,00         | 55.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 16           | OB039-21-0015  | Tržnica Ivančna Gorica   | 20.000,00         | 20.000,00             | 10.326,86           | 51,63             |
| 44 | 16           | OB039-22-0009  | Vodovod Velike Rebrce  | 13.000,00         | 13.000,00             | 4.790,00            | 36,85             |
| 44 | 16           | OB039-22-0010  | Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP                           | 225.000,00        | 221.649,73            | 215.040,67          | 97,02             |
| 82 | 16           | OB039-23-0012  | Investicije v pokopališče Zagradec                                 | 20.688,76         | 20.688,76             | 0,00                | 0,00              |
| 45 | 16           | OB039-24-0003  | Otroško igrišče v Zagradcu   | 200.100,00        | 200.100,00            | 174.122,04          | 87,02             |
| 44 | 16           | OB039-24-0010  | Vodohran Mali Videm  | 28.100,00         | 28.100,00             | 13.400,00           | 47,69             |
| 45 | 16           | OB039-24-0011  | Otroško igrišče Krka   | 20.000,00         | 20.000,00             | 11.123,11           | 55,62             |

| PU   | Progr. Klas. | NRP šifra     | Naziv NRP   | Rebalans<br>2025    | Veljavni plan<br>2025 | Realizacija<br>2025 | indeks<br>(Re/Vp) |
|--|--------------|---------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 41   | 16           | OB039-24-0012 | Nakup zemljišč (2024-2025)  | 250.000,00          | 250.000,00            | 150.716,98          | 60,29             |
| 44   | 16           | OB039-24-0015 | Hidravlično uravnoteženje vodovodnega omrežja                     | 50.000,00           | 50.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45   | 16           | OB039-24-0026 | Namestitev ograje ob nogometnem stadionu Ivančna Gorica           | 620,00              | 620,00                | 619,58              | 99,93             |
| 41   | 16           | OB039-24-0033 | Sanacija strehe nadstreška-kolopark Ivančna Gorica                | 6.000,00            | 6.000,00              | 5.468,28            | 91,14             |
| 41   | 16           | OB039-25-0025 | Nakup igral in opreme za igrišča v občini Ivančna Gorica          | 0,00                | 10.000,00             | 6.708,33            | 67,08             |
| 71   | 16           | OB039-25-0039 | Zamenjava ograje na pokopališču Ambrus                            | 0,00                | 2.958,72              | 2.958,72            | 100,00            |
| <b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>                     |              |               |   | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b>       | <b>2.578,79</b>     | <b>95,51</b>      |
| 41   | 17           | OB039-25-0019 | Nakup defibrilatorja  | 0,00                | 2.700,00              | 2.578,79            | 95,51             |
| <b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |              |               |   | <b>7.296.620,49</b> | <b>7.358.801,29</b>   | <b>1.659.211,09</b> | <b>22,55</b>      |
| 45   | 18           | OB039-18-0010 | Kulturno upravni center Ivančna Gorica                            | 7.133.120,49        | 7.133.120,49          | 1.484.276,69        | 20,81             |
| 45   | 18           | OB039-19-0021 | Kulturna dvorana Muljava  | 2.000,00            | 2.000,00              | 0,00                | 0,00              |
| 41   | 18           | OB039-21-0017 | Investicije v opremo na področju ljubiteljske kulture             | 8.000,00            | 8.000,00              | 6.731,78            | 84,15             |
| 41   | 18           | OB039-21-0018 | Vzdrževanje kulturnih spomenikov                                  | 20.000,00           | 16.000,00             | 8.553,00            | 53,46             |
| 45   | 18           | OB039-21-0022 | Hiša kranjske čebele - dodatni prostori na Mestnem trgu 1         | 5.000,00            | 5.000,00              | 4.694,36            | 93,89             |
| 45   | 18           | OB039-24-0005 | Dvorana Zagradec  | 15.000,00           | 15.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| 45   | 18           | OB039-24-0017 | Obnova spomenika in ploščadi pred Mestno hišo v VG                | 113.500,00          | 113.500,00            | 103.668,29          | 91,34             |
| 41   | 18           | OB039-25-0007 | Konservatorsko-restavratski posegi na objektih Jurčičeve domačije | 0,00                | 27.180,80             | 25.180,80           | 92,64             |
| 41   | 18           | OB039-25-0014 | Obnova spomenika pred podružnično šolo Temenica                   | 0,00                | 4.000,00              | 3.624,62            | 90,62             |
| 41   | 18           | OB039-25-0037 | Dodatna ureditev površin in nakup igral v ŠPIG                    | 0,00                | 35.000,00             | 22.481,55           | 64,23             |
| <b>IZOBRAŽEVANJE</b>                           |              |               |   | <b>642.831,20</b>   | <b>574.431,20</b>     | <b>420.140,64</b>   | <b>73,14</b>      |
| 45   | 19           | OB039-21-0016 | Rekonstrukcija OŠ Ferda Vesela                                    | 3.450,00            | 35.050,00             | 32.942,99           | 93,99             |
| 45   | 19           | OB039-22-0014 | Širitev in rekonstrukcija PŠ Višnja Gora                          | 133.000,00          | 133.000,00            | 128.511,47          | 96,63             |
| 41   | 19           | OB039-24-0001 | Investicijsko vzdrževanje v osnovnih šolah                        | 255.000,00          | 155.000,00            | 50.923,82           | 32,85             |
| 45   | 19           | OB039-24-0023 | Obnova športne dvorane OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični         | 211.381,20          | 211.381,20            | 207.762,36          | 98,29             |
| 45   | 19           | OB039-25-0006 | Večnamenska dvorana Ambrus  | 40.000,00           | 40.000,00             | 0,00                | 0,00              |
| <b>SOCIALNO VARSTVO</b>                        |              |               |   | <b>6.551.521,42</b> | <b>6.551.521,42</b>   | <b>4.363.705,10</b> | <b>66,61</b>      |
| 45   | 20           | OB039-23-0008 | Dom starejših občanov Višnja Gora                                 | 6.551.521,42        | 6.551.521,42          | 4.363.705,10        | 66,61             |

**Projekti, pri katerih ni bilo realizacije in vzroki za takšno stanje:**

| PU   | NRP šifra     | Naziv NRP                                      | Rebalans   | Veljavni plan | Realizacija | indeks (Re/Vp) |
|--|---------------|--|------------|---------------|-------------|----------------|
| 44   | OB039-20-0002 | Javni kanalizacijski sistem Krka               | 18.871,50  | 18.871,50     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 so se na NRP izvajale aktivnosti, ki niso imele neposrednega finančnega vpliva na proračun. Izvedeni so bili terenski sestanki z lastniki nepremičnin, preko katerih je predviden potek javnega kanalizacijskega sistema, vključno s črpališči. Na podlagi usklajevanj je bila potrebna manjša prilagoditev DGD dokumentacije. Načrtovana sredstva so bila namenjena za poplačilo končne DGD dokumentacije, ki pa bo lahko dokončno zaključena šele po pridobitvi pravice graditve, kar je predvideno v letu 2026.   |               |  |            |               |             |                |
| 44   | OB039-20-0003 | Javni kanalizacijski sistem Zagradec           | 33.813,00  | 33.813,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 so se na NRP izvajale aktivnosti, ki niso imele neposrednega finančnega vpliva na proračun. Izvedeni so bili terenski sestanki z lastniki nepremičnin, preko katerih je predviden potek javnega kanalizacijskega sistema, vključno s črpališči. Prav tako je bila izvedena odmera nepremičnin za potrebe izgradnje črpališč. Dvakrat je bila organizirana overitev služnostnih pogodb v KD Zagradec, pri čemer je večina pogodb že podpisanih, preostale pa bo potrebno urediti v letu 2026. Na podlagi izvedenih usklajevanj bo potrebna manjša prilagoditev DGD dokumentacije. Načrtovana sredstva so bila namenjena za poplačilo končne DGD dokumentacije, ki pa bo lahko dokončno zaključena šele po pridobitvi pravice graditve, kar je predvideno v letu 2026. |               |  |            |               |             |                |
| 44   | OB039-22-0006 | Kanalizacija Šentvid pri Stični                | 120.000,00 | 120.000,00    | 0,00        | 0,00           |
| DGD projektna dokumentacija je bila izdelana. V letu 2025 so bile izvedene aktivnosti na terenu, vključno z overitvijo služnostnih pogodb, odmero zemljišč za potrebe izgradnje črpališč ter odkupi zemljišč za črpališča. Zaradi nestrinjanja vseh lastnikov bo potrebna manjša sprememba projektna dokumentacije. Načrtovana sredstva so bila namenjena za začetek gradnje kanalizacijskega sistema, vendar se gradnja zaradi navedenih razlogov ni pričela, saj še ni bilo mogoče vložiti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2026, začetek gradnje pa v letu 2027.  |               |  |            |               |             |                |
| 44   | OB039-22-0026 | Kanalizacija Ambrus                            | 53.000,00  | 53.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| Za leto 2025 so bila načrtovana sredstva za pridobitev DGD projektna dokumentacije za del aglomeracije Ambrus, ki ne poteka po trasi regionalne ceste. Za del kanalizacijskega sistema, ki je predviden v trasi regionalne ceste, je projektna dokumentacija že izdelana, izvedba pa je predvidena sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste. Ker ta investicija trenutno še ni vključena v državni proračun, predstavlja pa pogoj za celovito izgradnjo kanalizacijskega sistema v tej aglomeraciji, se nadaljnje aktivnosti predstavljajo v leto 2027.   |               |  |            |               |             |                |
| 44   | OB039-23-0017 | Evropski teden mobilnosti (23-26)              | 6.100,00   | 6.100,00      | 0,00        | 0,00           |
| Na NRP-ju so bile v letu 2025 izvedene aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (september 2025), ki pa niso imele finančnih posledic za proračun.  |               |  |            |               |             |                |
| 44   | OB039-24-0015 | Hidravlično uravnoteženje vodovodnega omrežja  | 50.000,00  | 50.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 je bila v okviru občinske uprave in v sodelovanju z JKPG izdelana projektna naloga, ki ni imela finančnih posledic za proračun. Vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s pridobitvijo projektna dokumentacije IDZ bodo izvedene v letu 2026.   |               |  |            |               |             |                |
| 44   | OB039-25-0002 | Nadhod nad železniško progo v Ivančni Gorici   | 190.000,00 | 190.000,00    | 0,00        | 0,00           |
| V proračunu za leto 2025 so bila načrtovana sredstva za zamenjavo obstoječega jeklenega nadhoda nad železniško progo v Ivančni Gorici, ki je zaradi dotrajanosti potreben obnove. Predvideno je, da bo novi nadhod po zasnovi enak obstoječemu. V letu 2025 je bil izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca, vendar ta ni bil uspešno zaključen, saj so vse prejete ponudbe presegale zagotovljena proračunska sredstva. Dodatno so bile s strani Slovenskih železnic podane zahteve za dopolnitev projektna dokumentacije, kar je prav tako vplivalo na časovni zamik izvedbe. Zaradi navedenih razlogov se izvedba projekta predstavlja v leto 2026.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-18-0001 | Rekonstrukcija LC v Višnji Gori ob AC          | 15.000,00  | 15.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 še ni prišlo do podpisa in overitev pogodb za odkup potrebnih zemljišč. Projektna dokumentacija z rekonstrukcijo ceste se ne bo izdelovala, ampak se bo izvedla na odseku ceste vzdrževalna dela v obliki preplastitve in razširitve glede na pridobljeno lastnino.  |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-19-0002 | Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G. | 55.000,00  | 55.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 še ni prišlo do podpisa in overitev pogodb za odkup potrebnih zemljišč.  |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-19-0014 | Izgradnja pločnika v Ambrusu                   | 22.000,00  | 22.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| Niso bili realizirana sredstva za namen recenzije projektna dokumentacije.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-19-0021 | Kulturna dvorana Muljava                       | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00        | 0,00           |
| Na projektu ni bilo aktivnosti, ker ni bilo objavljenega razpisa za namen sofinanciranja investicij v kulturno infrastrukturo.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-20-0008 | Obnova mostu v Lesah                           | 50.000,00  | 50.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu ni bilo realizacije finančnih sredstev za izvedbo preiskav obstoječe konstrukcije mostu.  |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-24-0005 | Dvorana Zagradec                               | 15.000,00  | 15.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| Na projektu ni bilo aktivnosti, ker ni bilo objavljenega razpisa za namen sofinanciranja investicij v kulturno infrastrukturo.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-24-0014 | Obnova ceste Sveti Rok                         | 329.500,00 | 297.900,00    | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 še ni prišlo do podpisa in overitev pogodb za odkup potrebnih zemljišč, obenem pa izdelovalec obstoječe projektna dokumentacije ni hotel pristopiti k potrebni reambulaciji projektna dokumentacije.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-24-0018 | Izgradnja pločnika Zagradec-Breg               | 56.000,00  | 56.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 se ni zaključila recenzija projektna dokumentacije iz tega se niso pričeli odkupi zemljišč in posledično izvedba projekta.   |               |  |            |               |             |                |

| PU   | NRP šifra     | Naziv NRP  | Rebalans   | Veljavni plan | Realizacija | indeks (Re/Vp) |
|--|---------------|--|------------|---------------|-------------|----------------|
| 45   | OB039-24-0027 | Nadomestitev nadvoza VA0268 Brezovo AC A2                          | 38.000,00  | 38.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| S strani izdelovalca projektne dokumentacije ni bil izstavljen račun za izdelavo PZI dokumentacije, ki je v fazi recenzije.  |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-24-0028 | Ureditev območja križišča državne in občinske ceste Ivančna Gorica | 216.000,00 | 216.000,00    | 0,00        | 0,00           |
| Projekt se v letu 2025, ni začel izvajati, ker ni bil pravnomočno zaključen postopek izbire izvajalca del.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-25-0003 | Obnova ceste in izgradnja pločnika Mekinje                         | 40.000,00  | 40.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| V letu 2025 ni bila izdelana projektna dokumentacija.  |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-25-0005 | Pločnik Dedni dol - Žabjek   | 55.000,00  | 30.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| Projekt se ni začel izvajati, ker ob predhodnih pogovorih z lastniki zemljišč ni bilo pripravljenosti, ki odprodaji potrebnih zemljišč za gradnjo.   |               |  |            |               |             |                |
| 45   | OB039-25-0006 | Večnamenska dvorana Ambrus   | 40.000,00  | 40.000,00     | 0,00        | 0,00           |
| Za izvedbo projekta, bo potrebno izvesti arhitekturni natečaj. Izvedene so bile aktivnosti, za katere ni bilo finančnih posledic, obenem pa je potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč, ki bodo uvrščena v območje arhitekturnega natečaja. |               |  |            |               |             |                |

### 2.3.3. OPIS NAČINA IZVAJANJA NRP

Zakon o javnih finančah in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti določata tudi pogoje za uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov.

Projekt je lahko uvrščen v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da je projekt usklajen s cilji razvojnega načrtovanja,
- da je za projekt investicijskega značaja izdelana investicijska dokumentacija v skladu s predpisano Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in sicer najmanj dokument identifikacije projekta,
- da je projekt možno realizirati v predvidenem obdobju,
- da mora biti za posamezen program ali projekt, ki vsebuje elemente državne pomoči, izveden postopek v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

Na podlagi ZIF, Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja ter na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Župan odloča o:

- uvrstitvi projektov v NRP in
- drugih spremembah projektov (naziv, vrednosti, vire, dinamiko financiranja...) ter
- ukinitvi projektov.

V Statutu Občine Ivančna Gorica je opredeljeno, da Župan potrjuje investicijsko dokumentacijo in o tem seznani občinski svet.

### 2.3.4. NAVEDBA PROJEKTOV in PROGRAMOV, KATERIH PLANIRANA VREDNOST SE JE MED LETOM SPREMENILA ZA VEČ KOT 20%

| PU | NRP šifra     | Naziv NRP                                | *Izhodiščna vrednost projekta-Rebalans | *Izhodiščna vrednost projekta-Zaključni račun |
|----|---------------|--|--|---|
| 45 | OB039-22-0014 | Širitev in rekonstrukcija PŠ Višnja Gora | 2.145.000,00                           | 4.912.852,65                                  |
| 44 | OB039-22-0006 | Kanalizacija Šentvid pri Stični          | 529.000,00                             | 1.307.356,00                                  |
| 44 | OB039-24-0010 | Vodohran Mali Videm                      | 43.000,00                              | 298.104,00                                    |
| 45 | OB039-25-0006 | Večnamenska dvorana Ambrus               | 40.000,00                              | 3.191.000,00                                  |

### 2.3.5. SPREMEMBA DRUGIH KLJUČNIH DEJAVNIKOV PRI IZVAJANJU (sprememba virov financiranja, sprememba terminskega načrta izvajanja...)

/

### 2.3.6. SEZNAM NOVIH PROJEKTOV in PROGRAMOV, KI SO SE UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MED LETOM

Župan, v skladu s 30. členom Statuta Občine Ivančna Gorica in na podlagi sedmega člena Odloka o proračunu, potrjuje investicijsko dokumentacijo in s sklepom uvršča nove projekte v NRP.

Tekom leta 2025 so bili uvrščeni naslednji projekti v NRP:

| PU | NRP šifra     | Naziv NRP   | Rebalans | Veljavni plan | Realizacija | indeks (Re/Vp) |
|----|---------------|---|----------|---------------|-------------|----------------|
| 41 | OB039-25-0007 | Konservatorsko-restavratorski posegi na objektih Jurčičeve domačije | 0,00     | 27.180,80     | 25.180,80   | 92,64          |
| 44 | OB039-25-0008 | Nakup mobilnega merilnika hitrosti                                  | 0,00     | 3.941,82      | 3.941,82    | 100,00         |
| 45 | OB039-25-0009 | Vzpostavitev javnega sistema izposoje E-koles                       | 0,00     | 2.732,80      | 2.732,80    | 100,00         |
| 41 | OB039-25-0014 | Obnova spomenika pred podružnično šolo Temenica                     | 0,00     | 4.000,00      | 3.624,62    | 90,62          |
| 41 | OB039-25-0019 | Nakup defibrilatorja  | 0,00     | 2.700,00      | 2.578,79    | 95,51          |
| 41 | OB039-25-0025 | Nakup igral in opreme za igrišča v občini Ivančna Gorica            | 0,00     | 10.000,00     | 6.708,33    | 67,08          |
| 40 | OB039-25-0031 | Nakup boks prikolice za prevoz blaga za potrebe CZ                  | 0,00     | 6.772,22      | 6.772,22    | 100,00         |
| 41 | OB039-25-0037 | Dodatna ureditev površin in nakup igral v ŠPIG                      | 0,00     | 35.000,00     | 22.481,55   | 64,23          |
| 73 | OB039-25-0038 | Javna razsvetljava v naselju Mleščevo                               | 0,00     | 23.233,80     | 23.233,80   | 100,00         |
| 71 | OB039-25-0039 | Zamenjava ograje na pokopališču Ambrus                              | 0,00     | 2.958,72      | 2.958,72    | 100,00         |
| 81 | OB039-25-0040 | Nakup umetniške slike Mestne hiše Višnja Gora                       | 0,00     | 900,00        | 900,00      | 100,00         |

### 2.3.7. PROJEKTI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

V spodnji tabeli je prikaz možnosti financiranja projektov in sicer se lahko projekti financirajo iz ostalih virov (OV) ter proračunskih virov (PV).

| Šifra  | Naziv                           |
|--------|---------------------------------|
| OV-DP  | Domači partnerji                |
| OV-PPU | Posredni proračunski uporabniki |
| OV-TP  | Tuji partnerji                  |
|        |                                 |
| PV-DP  | Domači partnerji                |
| PV-EU  | EU sredstva                     |
| PV-LS  | Lastna proračunska sredstva     |
| PV-PPU | Posredni proračunski uporabniki |
| PV-TDP | Transfer iz državnega proračuna |

Obstaja možnost, da prihaja pri planiranih transfernih sredstev iz državnega proračuna in sredstev EU do zamika nakazil sofinancerskih sredstev. V tem primeru financir krije stroške iz lastnih virov.

Višino dejanskih sredstev, ki smo jih prejeli za navedene projekte so prikazana v obrazložitvah splošnega dela proračuna.